

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 83/1004/101

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

Heistraat 15

EIGENAAR: 9190 stehene

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 16/04/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid - Type der lokalen: stroomtafel

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 installatie 4,7 kw

Aansluiting: Spanning 3x400 V +N Bescherming van de aansluiting 40 A Aut

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADJ 4P/40A/10/3A

Type van de aardelektrode: 1 - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 12 Ohm; RI tot NG MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: * Erremeringen: zie eindrapportage

* 1 omvormer SMA SB5000 TL-20 m. 2100185666
Pactnom = 5000 W

* 20 panelen Sunyo 20x235wp → 4700 wp

* GST klasse B Corlo Gavanni m. k.J. 22402980011
Stondel 0 werk

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota's: * Werkingspunt van ontspanningsrelais werd uitproefd.

* Geen volatimetrie omvulde aanwezigheid elektronica.

* De overeenkomst tussen de karakteristieken van panelen en omvormer behoort niet tot de controle.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK	
gezien op	_____
naam van de stroomverdeler	_____
naam:	_____
handtekening:	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1

De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/04/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

B. SEEL _____ De directeur,